

Ví dụ 1
KHUNG LÔ-GÍC DỰ ÁN CẤP NƯỚC TẠI XÃ AP

MỤC TIÊU LÂU DÀI	CHỈ SỐ KIỂM TRA	PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA	GIẢ ĐỊNH
Cải thiện thu nhập hộ và chất lượng cuộc sống cho nhân dân thuộc bốn ấp A, B, C & D xã AP..	Sức tiêu thụ nước sạch trong hộ dân thuộc 4 ấp tăng đến 20 lít/người/ngày 12 tháng sau khi công trình hoàn tất	Kiểm tra chứng từ tiêu thụ nước	
	Giảm 40% tỷ lệ nhiễm trùng đường sinh sản ở phụ nữ 4 ấp 12 tháng sau khi công trình hoàn tất	Kiểm tra số liệu thống kê nhiễm trùng đường sinh sản ở phụ nữ tại trạm y tế	
MỤC TIÊU TRƯỚC MẮT (MT)			
MT1 Cải thiện việc được sử dụng nước sạch qua xây dựng một hệ thống cung cấp nước sạch bền vững với sự tham gia của người dân	Có ít nhất 70% hộ gia đình trong 4 ấp được lắp đặt và kết nối hệ thống ống dẫn nước 4 tháng sau khi dự án hoàn tất	Kiểm tra danh sách hộ gia đình đăng ký sau 4 tháng	<ul style="list-style-type: none"> - Các hộ gia đình trong 4 ấp khu vực Dự án đủ khả năng lắp đồng hồ nước và trả tiền nước sử dụng - Đối tác dự án cam kết thực hiện việc truyền thông, và phát triển tài liệu truyền thông
	Có ít nhất 90% hộ gia đình trong 4 ấp được lắp đặt và kết nối hệ thống ống dẫn nước 12 tháng sau khi dự án hoàn tất	Kiểm tra danh sách hộ gia đình đăng ký sau 12 tháng	
	Báo cáo kiểm nghiệm chất lượng nước theo tiêu chuẩn 1329 của Bộ Y Tế về chất lượng nước do Trung Tâm Y Tế Dự Phòng tỉnh cứ mỗi 3 tháng .	Nhận được báo cáo kiểm nghiệm chất lượng nước do Trung Tâm Y Tế Dự Phòng tỉnh cứ mỗi 3 tháng.	
MT2 Tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho công nhân nhà máy nước..	Có ít nhất 50% số cán bộ nhà máy nước có thu nhập tăng 200% sau khi nhà máy hoạt động 12 tháng..	<ul style="list-style-type: none"> - phỏng vấn - quan sát 	
KẾT QUẢ DỰ KIẾN (KQ)			
KQ1 Trạm cung cấp nước và hệ thống đường ống phân phối được thiết lập và được các hộ gia đình sử dụng	Một hệ thống cung cấp nước sạch 240 m ³ / ngày đêm và hệ thống đường ống phân phối được thiết lập tới 4 ấp trong vùng dự án	Quan sát, bàn giao hồ sơ tài liệu sau khi dự án hoàn thành	<ul style="list-style-type: none"> - Sự hỗ trợ của chính quyền là thuận lợi và bảo đảm
	Hai nhân viên đã qua tập huấn về điều hành và bảo quản hệ thống được tuyển dụng	Kiểm tra hợp đồng lao động	
KQ2 Đối tác dự án liên quan đã qua tập huấn về kỹ năng truyền thông, phát triển tài liệu truyền thông	1 hội thảo tập huấn về kỹ năng truyền thông cho ít nhất 20 nhân viên đối tác dự án liên quan do DỰ ÁN tạo điều kiện tổ chức	Báo cáo tập huấn	
	1 hội thảo tập huấn về phát triển tài liệu truyền thông cho ít nhất 10 nhân viên đối tác dự án liên quan do DỰ ÁN tạo điều kiện tổ chức	Báo cáo tập huấn	

Ví dụ 1

KQ3 In ấn tài liệu về “Truyền thông-Giáo dục- Thông tin” về nước sạch và vệ sinh	60 áp phích và 500 tờ rơi về nước sạch và vệ sinh được phát hành	Biên bản bàn giao	
	Ít nhất 350 áo thun với biểu trưng về nước sạch và vệ sinh được thực hiện	Biên bản bàn giao	
	Ít nhất 350 nón kết với biểu trưng về nước sạch và vệ sinh được thực hiện	Biên bản bàn giao	
KQ4 Phát động chiến dịch nâng cao nhận thức về nước sạch và vệ sinh	Phát động ít nhất 2 chiến dịch nâng cao nhận thức / thi đua về nước sạch và vệ sinh	Báo cáo hoạt động	
KQ5 Đối tác dự án liên quan chia sẻ bài học kinh nghiệm với dự án cung cấp nước tương tự tại xã PP	1 chuyến tham quan tìm hiểu dự án cung cấp nước tương tự tại xã Tân Bình được tổ chức	Báo cáo về chuyến tham quan	
KQ6 Quy chế quản lý, vận hành & bảo trì và hệ thống kế toán, thu hồi chi phí được thiết lập và đi vào hoạt động	1 qui chế quản lý, vận hành & bảo trì nhà máy được thiết lập	Kiểm tra qui chế quản lý, vận hành & bảo trì	
	1 hệ thống kế toán, thu hồi chi phí được thiết lập và đi vào hoạt động	Kiểm tra hệ thống kế toán, thu hồi chi phí	
CÁC HOẠT ĐỘNG			
Hợp với đối tác để bàn bạc / chuẩn bị mọi hồ sơ tài liệu liên quan đến dự án (Thoả thuận, hồ sơ dự án, kế hoạch hoạt động / kế hoạch hoạt động, kinh phí, kế hoạch giám sát, báo cáo v.v....)			<ul style="list-style-type: none"> - Các hộ gia đình vui lòng di dời để xây dựng công trình - Chọn được nhà thầu đủ khả năng - Dự án cung cấp phương tiện di chuyển
Chuẩn bị mặt bằng xây dựng công trình			
Khảo sát, thiết kế, lập dự toán cho hệ thống cung cấp nước			
Yêu cầu các cấp chính quyền liên quan thẩm định dự án cấp nước			
Chọn thầu			
Xác định nhà thầu xây dựng công trình			
Xác định nguồn nhân lực cho quản lý, vận hành và bảo trì nhà máy			
Tham quan tìm hiểu học hỏi kinh nghiệm tại xã PP			
Gặp gỡ cư dân địa phương để giới thiệu dự án, tiến trình thực hiện, phương thức tham gia dự án v.v... (đồng hồ nước, v.v...)			
Tạo điều kiện tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng truyền thông và phát triển tài liệu truyền thông cho nhân viên liên quan			
Phát triển tài liệu truyền thông bao gồm phát triển, trắc nghiệm, sản xuất			
Tổ chức chiến dịch / phân phối / thi đua truyền thông			
Lập 1 tài khoản ngân hàng độc lập cho nhà máy nước			
Hợp ban điều hành dự án hàng tháng			
Báo cáo quý (tiến độ, tài chính)			